

杨静

2023 年度 11 月进展情况表

承办单位：鼓楼区鼓楼街道办事处

填报日期：

项目序号	72	完成期限	2023-12-31
项目名称	积极回应群众关切，开展老楼电梯加装，房屋漏雨修缮等工作，完成 5 栋危楼 翻建主体结构建设。		
年度完成目标	计划开展老楼电梯加装 8 部（行官南 4 号楼 2、4 单元、3 号楼 2、3 单元，宾 阳里 53 号楼 1、2、3、4 单元，），无房屋漏雨整体修缮计划。		
是否符合预案	是		
完成情况（请在 （ ）内划勾，并填 写相关数据）	<input type="checkbox"/> 已完成全年任务（具体完成时间为） <input checked="" type="checkbox"/> 本阶段进展顺利（已完成比率为 90.0% ） <input type="checkbox"/> 本阶段进展滞后（发现问题的时间为） <input type="checkbox"/> 不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为）		
完成情况	目前辖区内加装电梯工作进展如下：1. 行官南区 4 部电梯正 在进行加装作业，分别为 4 号楼 2、4 单元，3 号楼 2、3 单 元。2. 花园小区 50 号楼 3 单元、4 号楼 5 单元、17 号楼 2 单元、53 号楼 2、3 单元已完成地下管线移改工程。3. 宾阳 里 53 号楼 1、2、3、4、5 单元正在进行加装电梯作业。4. 上营北区 3 号楼 2、3 单元正在进行地下管线移改。5. 北源 里 10 号楼 1、2 单元正在进行地下管线移改。		